


# Construction Projects Update

NCSD has entered the next phase of its Transition Process as our district moves from four elementary buildings to two...**CONSTRUCTION!** As we move through this stage, we will be sending out an informational document the Friday after each School Board Meeting. There is a link for you to submit questions, these will be answered in the following updates & be compiled into a Frequently Asked Questions (FAQ) Document.



**Número 6: 17 de enero de 2025**

## Notas generales:

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito. También enviamos esta actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas. Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto de construcción de esta semana. *Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.* Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio web del distrito en los anuncios ([www.newtoncsd.org](http://www.newtoncsd.org)).

- **¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?** ¡Envíalos aquí! [Enlace para enviar preguntas](#)
- *¡Muy pronto!* La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas

frecuentes) se encontrarán en nuestro [sitio web](#) en los anuncios - **¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la semana pasada!**

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
------	--------	-----------------------	------------	----------------------------

<p><b>Escuela Primaria Aurora Heights</b></p>	<p>In pr... ▾</p>	<p>File</p>	<p><b>Cronograma: Proyecto de ampliación y renovación</b></p> <p>El <b>documentos de construccion</b> para la Primaria Aurora Heights fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la <b>23 de septiembre de 2024</b> reunión ordinaria de la junta directiva. haga clic aquí para ver el <a href="#">cronograma propuesto &amp; estimación del costo del proyecto</a> información.</p> <p><b>24 de octubre de 2024</b> - Apertura de ofertas  <b>28 de octubre de 2024</b> - Audiencia pública y resoluciones  <b>28 de octubre de 2024</b> - Contrato adjudicado a Graphite Construction Group (Des Moines, Iowa) por un monto total de contrato de \$12,895,000  <b>6 de noviembre de 2024</b> - Reunión previa a la construcción</p> <p>Notas de la reunión de construcción más recientes:  <b>11 de diciembre de 2025 y 8 de enero de 2025</b></p> <p><b>EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se están realizando trabajos de excavación (tierra)</li> <li>• SSe instala horing, donde la nueva adición (lado norte) se unirá al edificio existente.</li> </ul> <p><b>INTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ddemolición de las paredes de la oficina principal para la renovación de las aulas</li> <li>• Instalación de líneas principales de rociadores.</li> <li>• Eliminación de cazulejos del techo para permitir nueva iluminación y rociadores</li> <li>• Redireccionamiento de conductos para</li> </ul>	<p><b>Próxima reunión:</b></p> <p><b>Reunión de Avance de la Construcción:</b>  12 de febrero, 2025</p>
---	-------------------	-------------	--	---

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
			<p>sistema de climatización</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redirección de líneas de calderas de agua caliente para adiciones al sistema de plomería</li> </ul>	

<p><b>Escuela Primaria Thomas Jefferson</b></p>	<p>In pr... ▾</p>	<p>File</p>	<p><b>Cronograma: Proyecto de ampliación y renovación</b></p> <p>El <b>documentos de construccion</b> para la escuela primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la <b>26 de agosto de 2024</b> reunión ordinaria de la junta directiva. <a href="#">haga clic aquí</a> para ver el cronograma propuesto y la información estimada de costos del proyecto.</p> <p><b>26 de septiembre, 2024</b> - Apertura de ofertas  <b>30 de septiembre de 2024</b> - Audiencia pública y resoluciones  <b>30 de septiembre de 2024</b> - Contrato adjudicado a Bi-State Contracting, Inc (West Burlington, Iowa) por un monto total de contrato de \$5,492,748  <b>6 de noviembre de 2024</b> - Reunión previa a la construcción</p> <p>Notas de la reunión de construcción más recientes:  <b>18 de diciembre de 2024</b></p> <p><b>EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se completa la colocación de los cimientos (cimientos) para permitir la construcción de las paredes exteriores de la nueva adición.</li> <li>• Instalación de andamios y refugios temporales que rodean los andamios para trabajos con bloques de concreto para formar las paredes exteriores de la nueva adición. El refugio es necesario debido a las temperaturas más frías y a que permite que el mortero fragüe para las formaciones de bloques.</li> </ul>	<p><b>Próxima reunión:</b></p> <p><b>Reunión de Avance de la Construcción:</b>  22 de enero de 2025</p>
---	-------------------	-------------	---	---

<b>Tema</b>	<b>Estado</b>	<b>Archivos relacionados</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Perspectiva de dos semanas</b>



# **Aurora Heights** **12/14/24 - 1/16/25**





**Thomas**  
12/14/24 - 1/16/25  
**Jefferson**